

## KVVP, Uppdrag "Genomförande av del av etapp II, samt etapp III"

Tillägg 2022-2023, 4750 timmar

Uppdragsansvarig: Filip Hvitlock, Ekologigruppen  
Tillförordnad: Ea Baden

Ansvar Medarbt Timmar

Redovisade på Beredningsgrupp

### Pågående projektering och utredning från 2018-2022

Nr	Fastighet	Ansvarig arbetare		Planerat 2022-	Yta	Längd	STATUS
		23		timmar	ha	m	
U777	Sandby 67:2 mfl	TA/MW	SW, MW	660,00			2022-09: Grön entreprenad ute på upphandling, omgång 2 (inga anbud första omgången) - (Ca 90 h togs från buffert och admin i planeringen). Övrigt arbete är entreprenadkontroll - se separat budgetpost.
Ö807	Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn	HB	FH	270,00	0,3	250	2022-09-15: Lst har uppdaterat beslutet om vattenverksamhet till vad som blir det slutgiltiga, med efterföljande kontrollprogram. efter beställning är entreprenaden nu redo att verkställas, förutsatt att flödena inte är för höga och entreprenören har tid. Direktupphandling - öppning 20220822 - Lägsta anbud ca 500 000 kr. 2022-08-17: Avtal påskivna. Kontrollprogram efter entreprenad: Pegel vid omlöpet. ger möjlighet att kontrollera i 2 år - uppskattning ca 50 000 kr för att EG ska ordna detta. MÅ gör egenkontroll.
U400	Flödesdämpande åtgärder-Weberöd	TA	BW	90,00			Vanstad kostar 1 Mkr, dvs mycket dyrt. I Weberöd är det ängre sträckor plank och högrenivåskillnad. 2022-09: Upphandlingsunderlag färdigställs efter klarteckan från VR. Förbehållning om rätt att förkasta uppdraget om pris ej fördelaktigt.
E401	Vattendialog Östra Strö	EB	RN	100,00			2022-09: Vi ska försöka få till ett möte under hösten. Ämnet ska vara riktat till markägare med stor yterosion på sina ågor, vilket är ett problem invid Bråån vid Östra strö.
402	Tekniska förb. Bef dammar	BW	TA	40,00			Presenterades av BW under beredningsgruppsmötet den 7/9.
S794	Vassen, Mölledammen	BW	TA	210,00		110	2022-08: Lst har nu tittat på dammsäkerhetsutr och begärt kompletteringar från MÅ. När frågan om dammsäkerhet är utredd: Möte i fält med Anton och Britta Roos på kulturmiljö.

### Nya projekt 2022-2023

Intresseanmälningar	STATUS
25 intresseanmälningar ska bedömmas	TA SW 150
	2022-09: 30 lägen bedömda. Bedömning utifrån potentiell näringsrening ska göras för de projekt tas vidare. Fiskevårdsobjekt utreds kvalitativt. En handfull har potential nog att tittas vidare på. Ett delprojekt kommer tas vidare i närtid, resten vilar i väntan på utrymme i budget och resurser. Slogstorp 10:25 el. Benstorp 2:4, Eslöv har högst potential.

### Nr Detaljprojektering

S829	829 Brösarp 3:7 m fl	SW	MJ (TA)	250	1,5		2022-08. Lst var ute i våras. Lst hade synpunkter/diskussion i mejlform. A Nicolle. 2022-06-28: Möte med DF, de var positiva, DF behöver omprövas. Nu: Gå vidare med DF. Överenskommelse på sammanträde i okt --> Omförrättning. Mål: Skicka in anm VV och omprövning innan jul. Lagt till 100 h för hantering av DF.
S849	849 Brösarp 4:15 m.fl	MJ	SW (TA)	150	1		Se 829 ovan. Hantering av DF sker inom 849,...
	569 Uppbrytning kulvert	HD	BW (BA?)	150	1		Anna Ljung. Ca 800 m ny bäck och en-två höljor. Möte med MÅ 2022-06-29. MÅ fortsatt positiv. Proj höst vinter 2022-23. Beräkning och avstämning kring schaktmassor. Anl 2023.
S839	Grimstoftabäcken - dialog	MJ	HB(fisk)	150	0,5		Återupptas efter semestrarna. MJ och HB har gjort en första bedömning. 1-2 lägen kanske kan anläggas under 2023, fler lägen finns. Hörr 2:5 våtmark inlyft under detaljprojektering.

853	Vandringshinder Björkaån Bråån	FH	HB (MWu?)	150			FH driver, HB bollplank. Prata med Tolånga förening och Lst. Tas vidare i höst. Möjlig anläggning 2023-24, givet att intresse finns. 2022-08: Lst planerar en inledande kontakt med Elsövs GK om dämnet i Bråån, hänvisar till VR om att hjälp kan finnas att få.
	853 Hörr 2:5 - Våtmark	NS	TA	150	0,5		MJ avlastad detta delproj. Nina leda arbetet? /Jag kan göra en inledande studie TA
	Våtmark fr intresseanm - Projekt 7	TA	RN	150	0,5		Slogstorp 10:25 el. Benstorp 2:4, Eslöv. Vidare förprojektering behövs för båda, sedan prioriteras ett. RN backup
	Projekt 8 - tas bort	-	-	-	-		Timmar omfördelas till Sanby och LONA-rapport Vanstadsbäcken.

Entreprenadkontroll							Yta, ha	Längd, m
E821	E821 Hjularöd	HB	TA	50	1,2		Slutbesiktigad 2022-09.	
H796	H796 Oderup	BW	SW/NS	40	1		Slutbesiktigad 2022-05.	
831, 837	Vanstad plankdämnen (831 och 837)	SW	TA (RN)	100			Båda dämmena anläggs i samma entreprenad: JKN 1 Mkr (ek). 2022-06: Bett JKN välja billigare träslag - JKN har svårt att få in offerter från underlev. pga garantiproblem med vattentryck. VR kan behöva ta större ansvar pga pilotprojekt. 2022-09: Entreprenad igång. Ett lågt plank satt. JKN har återkommit med priser på trä och alternativ till stolpar. Ny metod för stöd med långa H-balkar för att få ned pris. Priser specas detaljrikt nog för att man ska kunna avgöra om man vill gå vidare med Veberöd.	
U777	U777 Sandby	TA	SW/MW	111	5	2000	2022-09: Pågående entreprenad, schaktning pågår. Upphandlignunderlag grön entreprenad låg ute fram till slutet av aug, inga anbud, ny omgång i sep.	
E524	524 Skarhult	JK	TA	15			2022-08: Våtmark besiktigad och klar. Avgrävd bevattningsledning reparerades som tillägg, markägaren tog hälften av denna kostnad och vattenrådet hälften. Planteringsplan ska göras.	

Nr	Reperation o underhåll	Ansvarig	Timmar	Yta	Längd	
S157	Vollsjö säteri	TD	BB	60		2022-06: Provsvar inkomna, något förhöjda halter av Cd. Rensning - sedimentprovtagning - man behöver hävda att det är mindre än ringa risk att miljön påverkas. Rensningsverk uppströms. 2022-08: Ekologigruppen har gjort PM med bedömning, om massorna återanvänds direkt klassas de inte som avfall, hänv NVV 2009:5. Karl Asp tar frågan vidare.
S372	Björka	TA	KH/HB?	90		Det finns ett beslut (från 2017-04-11) om att Sjöbo kommun ska stå för underhållskostnaderna för Björka översilnings huvudfåra. Sjöbo förväntas göra en beställning på ca 40 kkr för planerat underhåll nu. Vattenrådet får besluta vidare om hur underhållskostnaderna, som framgent förväntas bli ca 55 kkr/år i medel ska fördelas. Beslut kommer sedan att biläggas skötselplan.
806	Örtofta 21:1	TA		25		2022-08: Delar av en vattenledning som ligger i vallen (mot alkärret) behöver tas bort, tömmer annars dammen på vatten vid höga nivåer. Dammen töms nu (genom bevattning), sedan ska JKN ut när det är bra förutsättningar och reparera (ingår i entreprenad).
	<b>EJ AVROPADE</b>					
	4 st	-				Behov finns av att fortsatt underhålla hittills anlagda åtgärder. 2022-09: Fyra aktuella objekt för rep och underhåll finns som ej är avropade.

Utveckling och dialog						
	Utvecklingsarbete			50		Minskad från 150 till 50.
	Information, dialog			80		VR har bett EIG att ta dialog med Revinge by ang översvämn, samt med Kävlingsån FVO ang åtg vid Rinneback.
	Underlag, stöd till projektkontor			50		Minskad från 100 till 80.
	Inmätning Kävlingsån Getinge-E22	FH		18,5		Hittills: Underlag till totalentreprenad.
	Vanstadsbäcken LONA-rapportering	TA		100		Metria mätte in. FH båtförare och guidning för transektplacering, samt författande av PM. Klart 2022-07
						Nytt delprojekt 2022-09. Eftersom att Vanstad ska betraktas som ett pilotprojekt som blir avgörande för framtida liknande åtgärder.

Ändrade siffror för prognos av tidsåtgång (Planerat 2022-23) i rött.  
Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt vid nya prioriteringar.

# Aktuella vattenvårdsprojekt

