

KVVP, Uppdrag "Genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027"

Uppdragsansvarig och projektledare: Filip Hvitlock
Projektsamordnare: Timothy Williams
Kvalitetsansvarig: Tette Alström

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologigruppen; MÅ = markägare

Uppdaterad 2024-04-15

Pågående delprojekt

Nr	Fastighet	Kvalitets-				Längd	STATUS
		Ansvarig	kontroll	Kommun	Yta		
Intresseanmälningar							
	Inkomna intresseanmälningar och förprojektering	FH	TW	-			Nya intresseanmälningar inkommer löpande. Hösten 2023 har S863 Dösjö, U862 Stångby och K766 Rinnebäck tillkommit för förprojektering. Fler möjliga delprojekt övervägs.
Förprojektering 10-20 h/proj							
	Benstorp 2:4	TA	TW	Eslöv	0,5		Svämvåtmark och förbättring av tidigare åtgärd. Förprojektering. Kan ev. tas vidare. Förutsättningarna för en åtgärd utreds.
U862	Stångby 1:2 m.fl.	EB	FH	Lund	1,5		Våtmark. 2023-11: Ny intresseanm. vår 2023. Del av DF behöver tas bort. Förprojekteras och bedöms utifrån effektivitet/gårbarhet.
S863	Dösjö - Eلسagården 1:1	TD, EB	EB	Sjöbo	20		Våtmarker på stort område. Ny intresseanmälan sommar 2023. 2023-11: Goda förutsättningar för stora vattenytor. Geoteknisk undersökning genomförd. Externa medel till förstudie ska sökas. Tillstånd i domstol krävs för vattenytor över 5 ha. 2024-03: Haft ett möte med MÅ om förutsättningar, ser positivt ut. Geoteknisk undersökning är genomförd. Genomfört ett fältmöte med arrendator och inspektor. Ett tekniskt möte är planerat där optimeringen av ytan ur ett vattenvårdsperspektiv kommer diskuteras.
K766	Rinnebäck 1:55	FH		Kävlinge	0,5		2023-11: Möte med Kävlinge kommun V45 om huvuvida vi ska gå vidare med förslag på våtmark för näringsrening och gäddreproduktion. Kommunen positiv, inmätning ska ske. 2023-12: Projektförslag skickat till kommunen för ställningstagande. 2024-01: Kommunen är positiv men frågan om skötsel ska tas upp i kommunstyrelsen. 2024-04: Kommunen har godkänt åtgärden och en mer detaljerad förprojektering kommer genomföras.
Detaljprojektering							
Ö569	569 Hejdeholm (Rolsberga 7:7, Höör) - Uppbrytning kulvert	BW	FH	Höör	0,5		2023-11: 670 m ny bäck + hölja grovprojekterad. Anläggning ev 2024. Utkast till avtal skickade till MÅ för ställningstagande. Förslag på markersättning ska ses över. 2024-01: Samråd med markägare sker
S839	Grimstoftabäcken - dialog, Sjöbo	MJ	HB	Sjöbo	0,5		Möjlighet till mindre vattenvårdsåtgärder finns på flera ställen. Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo - ev har kommunen behov av fördjupad projektering på ett objekt för att få in det i FÖP. Långsiktigt arbete, balanseras mot kommunala intressen. 2023-10: Möte med Sjöbo kommun 25/10. Åtgärdsförslag sammanställs under hösten. Vissa åtgärder kan tas vidare inom KVVP, andra kan kommunen integrera i FÖP.
S859	Projektering S859 Tolånga övre dämme (tidigare Vandringshinder Björkaån Bråån)	FH	HB (MWu?)	Sjöbo	-		Höga anbud i upphandling. Förhandling med entreprenör och markägare pågår. Entreprenad skjuts upp till 2024 pga ekonomi och kort tidsfönster för entreprenad (kräver låga flöden). 2023-12: Dialog med markägare pågår. Mål 2024: Åtgärda övre dämme - avskning och rep av luckor, ta bort fiskfalla m.m.
S856	Blentarp 14:2, Sjöbo	TW	TA	Sjöbo	1,8		Mål långsiktigt: Arbeta med nedre dämme och ev översiling. 2024-01: Vattenverksamhet godkänd av Lst. Utformning av avtal är överenskommen med markägare, ska skrivas på. Dialog om stängling klar - markägare stängslar. Geoteknisk undersökning är genomförd Upphandlingsunderlag håller på att skrivas.
E860	Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd			Eslöv			Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckesutlopp för att skapa lekområden för gäddor. 2024-03: Anbudsunderlag håller på att skrivas. Dialog om finansiering kommer föras med Länsstyrelsen.

Entreprenadkontroll

Nr	Fastighet	Kvalitetskontroll				Yta	Längd	STATUS
		Ansvarig	Kommun					
S831, S837	Vanstad plankdämen (831 och 837)	SW	TA (RN)	Sjöbo			2023-09: Fortsatt koll på anläggningen behövs. Mindre åtgärder p.g.a. erosion kommer behövas. Möte med JKN inbokad. 2023-10: Möte i fält 31/10 med entreprenör för att bestämma vad som ska göras. 2023-12: Extra plank ska vibreras ner i marken, på vissa delar ska duk läggas på uppströmsidan. Dialog förs med entreprenör. 2024-04: frågan om finansiering av reparationen av planket kommer tas upp till styrelsemötet.	
U777	U777 Sandby	TA	SW/MW	Lund	5		2023-09: Sådd av gräs och örter, samt pluggplanter, utförd. Inventering i augusti. Utredning av problem med dräneringar. 2023-10: Skötselplan görs /TA. 2023-11: Koll av dräneringar/flödesfördelning framgent. 2024-04: Arrendatorn till åkermarken söder om våtmarkerna har hört av sig om att åkern är väldigt blöt. Detta kommer att undersökas och eventuell åtgärd kommer tas upp på diskussion med Lunds kommun som är markägare.	
S829	829 Brösarp 3:7 m fl, Sjöbo	SW	MJ (TA)	Sjöbo	1,5		2024-01: Entreprenad pågår - samordnas med 849. Startmöte 25/8. Delbesiktning 12/12. Slutbesiktning senare pga höga grundvattennivåer, vissa arbeten måste göras vid lägre vattennivåer. 2024-01: Pågrund av översvämning vid höga flöden har en granne kontaktat länsstyrelsen och ett tillsynsärendet har öppnats. En dialog förs med Länsstyrelsen samtidigt som en utredning om orsak till översvämning pågår. En åtgärd vid utloppsbrunn är genomförd. Åtgärdsprogram har skickats till Länsstyrelsen, avvaktar beslut. 2024-04: Entreprenad håller på att genomföras för det kvarvarande arbetet och reparationen. Ska slutföras under april månad.	
S849	849 Brösarp 4:15 m.fl, Sjöbo	MJ	SW (TA)	Sjöbo	1		Entreprenad pågår - samordnas med 829 - se ovan. Vid denna våtmark har inga problem förekommit.	
U400	Flödesdämpande åtgärder-veberöd	TA	BW	Lund			2023-09: Entreprenad påbörjad. Test av olika lösningar på plankkonstruktioner under sommaren. Lösning med stående plank framtiden av E, tillägg på ca 400 kkr. 2023-12: Entreprenad färdigställd, men höglöde 17/11 skadade planken. Slutbes skjuts upp tills E har åtgärdat skador och fel. 2024-04: Möte med entreprenör för att diskutera hur reparationen ska genomföras.	
Ö807	Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn	HB	FH	Höör	-	40	2023-10: Entreprenad slutbesiktigad. 2023-12. Sättning av peglar klart, efterjusteringar för erosion kommer behöva göras (åvilar E). Fältbesök för kontroll av vattennivåer (kontrollprogram) görs regelbundet.	
S861	Övedskloster 2:23, Lilla Torpsbäcken	HB	TW/TA	Sjöbo			2024-01: Entreprenad kommer återupptas till sommaren när vattennivåerna i Vombsjön är lägre. Enbart bentonit mattan till omlöpet som kvarstår. Fiskräknare installeras först 2025.	
Reparation underhåll								
Pågående 2024								
S51	Vallarum 13:4, Sjöbo	TD		Sjöbo			2023-11: Samordnas med Västerstad - Ev problem med massor på betesmark. Skärskau upphandlad för rensning sedan 2021 - utloppsreparation tillkommer förmodligen (nytt 2023-09). Tillägsbeställning ska göras.	
H176	Västerstad 23:6, 23:7, Hörby	TD		Hörby			2023-11: Samordnas med Vallarum. Rep av utloppsbrunn och rensning av inlopp behövs. Relativt enkla åtgärder. Skärskau upphandlad sedan 2021 (dränering). Tillägsbeställning gjord.	
E806	Örtofta 21:1	TA		Eslöv			2023-11: Dammen läcker fortfarande. Kontroll av vattennivå i damm fortsätter, nivåmätare (divers) behöver sättas ut för att följa läckaget. MÅ vill stängla - förslag att VR bekostar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (enl tidigare öm FE). 2024-03: Undersökning av läckage utförd i fält. 2024-04: Det pågår en undersökning om åtgärd, väntar på lägre vattenstånd för att kunna undersöka bättre.	
E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslöv	FH		Eslöv			2023-10: EG har gjort skiss på planteringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bekosta plantering givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning.	
S529	ÖVEDSKLOSTER 2:23 (Ekeback)	HB		Sjöbo			Anlagd 2010. Samordnas med FokusVomb och tas i Lilla Torpsbäcken-entreprenaden.	
S372	Björka översilning - löpande	TA	HB	Sjöbo			Sjöbo kommun bekostar underhåll, VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. Entreprenör ramavtalad med Sjöbo kommun används, på lång sikt skulle en och samma entreprenör helst användas, en utmaning sett till LOU. 2024: Skötselmöte genomfört, all kommunikation ska ske direkt mellan VR och MÅ. Vattenprover på dricksvattnet ska tas för sommarstugor.	
S157	Vollsjö säteri	TD	BB	Sjöbo			Nytt pris 2023-04: 366 443 kr + 122 000 kr i ÅTA för transport av massor till upplag. 2023-10: VR söker externa medel för detta inför 2024.	
E707	Källstorpsgården 1:21 (Skarhult)	JK		Eslöv			2023-08: Grund bevattningsdamm läcker. Utlopp eller vall mot dike. MÅ (Skarhult) har dessutom idé om att fördjupa, vilket VR inte kan bekosta. Samordnas med 708 och 25. Åtgärds 2024. 2024-04: Fältbesök genomfört, åtgärd utreds.	
E708	Skarhult 13:10	JK		Eslöv			Reparera dränering som skadades vid anläggning. Överenskommelse: VR bekostar 50% och MÅ 50%. MÅ fakturerar VR. MÅ har också ställt frågan om fördjupning av dammen, vilket VR inte kan bekosta, kan dock vara aktuellt för MÅ ändå. Samordnas med 707 och 25. 2024-04: Fält besök genomfört, åtgärd utreds.	
E25	Skarhult 13:36	JK		Eslöv			Dämmet läcker och skulle behöva åtgärdas. Samordnas med med 707 och 708. 2024-04: Fältbesök genomfört, åtgärd utreds.	
	Ytterligare i behov av rep/underhåll (anmälda av markägare)						Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.	
Utveckling och dialog								
	Dialogmöte - Harlösa Rotaryklubb	FH					FH och Therese P besöker Harlösa för dialog om vattenvårdsåtgärder. Prel datum 21/3.	
	Framtiden för KVRs arbete	TA					Tette Alström och Christian Alsterberg (Sydvatten) arbetar med en utredning om hur vattenrådets arbete kommer formas i framtiden. 2024-01: En sammanfattning av föreslagna vattenvårdsplan 2.0 kommer presenteras för styrelsen.	
	PFAS Fokusvombsjön	BB, TW					Vattenprovtagning i Vombsjön och Kävlingeån för PFAS.	
	Överlämningsavtal anläggning	TA					Framtagning av plan för överlämning av anläggningar vid uppsägning av avtal. 2024-04: Ett möte med en miljöjurist ha genomförts.	
	Ramavtal reparation och underhåll						Framtagande av upphandlingsunderlag för ett ramavtal reparation och underhåll.	
							Nya delprojekt samt ändrade siffror för prognos av tidsåtgång visas i rött. Prognoserna ändras efter delprojektets fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.	